

CHECKLISTE

„Notwendige Sicherheitsvorkehrungen im brandgefährdeten Bereich“



Die folgende Checkliste für die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen bei Feuer- und Heißenarbeiten wurde in der TRVB 104 für die Risikoabschätzung der geplanten Tätigkeiten als Anhang 3 festgehalten.

VERSION 1.1

Vorkehrungen		Kontrolle
Schutzkleidung verwenden		<input type="checkbox"/>
Arbeitsmittel auf einwandfreie Funktion und sicheren Standort prüfen		<input type="checkbox"/>
Umgebung säubern, Staubfreiheit herstellen		<input type="checkbox"/>
Brennbare Verkleidungen entfernen		<input type="checkbox"/>
Brennbares Material entfernen		<input type="checkbox"/>
Nicht entfernbare brennbare Stoffe mit geeigneter Plane abdichten		<input type="checkbox"/>
Hohlräume, Spalten, Fugen, Ritzen abdichten		<input type="checkbox"/>
Gefahr durch Wärmeleitung prüfen		<input type="checkbox"/>
Durchbrüche dicht abdecken (z. B. Brandschutzpölster, Steinwolle...)		<input type="checkbox"/>
Kanal/Schacht ausräumen und säubern		<input type="checkbox"/>
Nasshalten brennbarer Gegenstände		<input type="checkbox"/>
Wassergefüllten Kübel bereitstellen		<input type="checkbox"/>
Tragbare Feuerlöscher bereitstellen		<input type="checkbox"/>
Löschdecken bereitstellen		<input type="checkbox"/>
C- oder D-Schlauch mit Strahlrohr betriebsbereit auslegen		<input type="checkbox"/>
Schaumdecke auflegen		<input type="checkbox"/>
Automatische Brandmelder im Arbeitsbereich abschalten lassen		<input type="checkbox"/>
Weitere Maßnahmen		<input type="checkbox"/>
Kontrollorgane		Unterschrift Kontrollorgane:
NAME:		
Kontrolle sofort nach Beendigung der Arbeiten um Uhr durch	1. Nachkontrolle Min. nach der Arbeit um Uhr durch	2. Nachkontrolle Min. nach der Arbeit um Uhr durch
Name:	Name:	Name:
Unterschrift:	Unterschrift:	Unterschrift: